

Sitzung des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau am 28.09.2026



Turm der Regionen in Bad Windsheim

Baubeginn: Mai 2026
Fertigstellung: März 2027
Kostenberechnung Stand 08/2025: rund 1 Mio. €

Bisherige Vergabe Bau:

Rohbauarbeiten:	96.910,13 €
Stahlbauarbeiten:	555.587,32 €
Außenanlagen:	48.647,80 €
Werbeshop:	217,77 €
Elektroarbeiten:	<u>22.810,75 €</u>
Summe	724.173,77 €

Ausstehende Vergaben Bau:

Container

Sicherheitstechnik

Beantragte Leader-Fördermittel: 300.000 €



Folie 1, 28.09.2026, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Liegenschaftsverwaltung

Sitzung des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau am 28.09.2026



Turm der Regionen in Bad Windsheim

Bautenstand:

- Rohbau (Fundament) ist fertiggestellt
- Stahlbau wird zur Zeit produziert
- Auffüllarbeiten sind ausgeführt

Termine:

- Fertigstellung Stahlbau bis Anfang November 2026
- Fertigstellung Fassade (Kristalle) bis Mitte November 2026
- Fertigstellung Außenanlagen bis Ende Dezember 2026
- Stellung Container bis Mitte Februar 2027



Folie 2, 28.09.2026, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Liegenschaftsverwaltung