



Sitzungsvorlage 12/0118/2026

Beratung	Status	Sitzungstag	Behandlung
Kreistag	öffentlich	17.07.2026	Information

Beratungspunkt:

Projekte aus Amt und Kreis; Landesgartenschau Bad Windsheim 2027 - Sachstand Turm der Regionen

Sachverhalt:

Der Baubeginn erfolgte im Mai 2026. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Dezember 2026 vorgesehen.

Die Kostenberechnung (Stand August 2025) beläuft sich auf rund 1,0 Mio. Euro.

Bislang wurden folgende Bauleistungen vergeben:

Rohbauarbeiten:	96.910,13 Euro
Stahlbauarbeiten:	555.587,32 Euro
Außenanlagen:	48.647,80 Euro
Werbeshop:	217,77 Euro

Die bisher vergebenen Bauleistungen umfassen damit ein Gesamtvolumen von 701.363,02 Euro.

Ausstehend sind derzeit noch die Vergaben für die Elektroarbeiten, die Container sowie die Sicherheitstechnik.

Für das Projekt wurden LEADER-Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro beantragt.

Anlage:

Bilder